



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

GRADONAČELNIK

KLASA:363-01/15-01/

UR.BR:2178/01-07-15-

Slavonski Brod, 27. ožujka 2015.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu i upućuje se Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na raspravu i usvajanje.

Za zakonitost i točnost:

Viša stručna suradnica:

Kristina Radić, dipl.iur.

Pročelnik:

Davor Rogić, dipl.ing.

Gradonačelnik

Mirko Duspara, dr.med.

Dostaviti:

1. Gradonačelnik
2. Gradsko vijeće
3. Dosje
4. Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za komunalni sustav
i komunalno redarstvo

KLASA: 363-05/15-01/217

URBROJ: 2178/01-09-15-1

Slavonski Brod, 27.3. 2015. godine

GRADONAČELNIKU
- o v d j e -

PREDMET: Izvješće o izvršenju PROGRAMA GRADNJE
komunalne infrastrukture za 2014.godinu

U prilogu dostavljamo gore navedeno Izvješće o izvršenju PROGRAMA GRADNJE
komunalne infrastrukture za 2014.godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA:

Klaudija Talić Popović, dipl.ing.

Dostaviť:

1. Naslovu
2. Dosje
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
KLASA: 363-01/15-01/217
URBROJ:2178/01-09-15-1
Slavonski Brod: 27.ožujak 2015.godine

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2014. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slavonskog Broda za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na 4. sjednici od 20. prosinca 2013. godine („Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“, br. 9/13).

U Programu su utvrđeni opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabava opreme i iskaz financijskih sredstava za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu određene, i to za:

1.	Izgradnja cesta	3.765.000,00
2.	Izgradnja pješačkih staza	1.140.000,00
4.	Izgradnja javne rasvjete	3.441.000,00
	UKUPNO	8.346.000,00

Izvješćem o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje se prikaz ostvarenog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini i to:

- izgradnja cesta
- izgradnja pješačkih staza
- izgradnja javne rasvjete

U izvješću se daje opis izvedenih radova s iznosom troškova za gradnju objekata s naznakom financiranja po djelatnostima.

II IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA

Gradenje javnih površina i nerazvrstanih cesta financirano je iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada .

Radovi na modernizaciji i izgradnji nerazvrstanih cesta i izgradnji pješačkih staza i biciklističkih staza u Gradu Slavonskom Brodu u 2014. godini ugovoreni su sa Zajednicom ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. i Feliks regulacija d.o.o. u iznosu od **4.936.983,25 (s PDV-om)**

Ugovoreni radovi izvršeni su u iznosu od **4.262.886,77 (s PDV-om)**

A.) IZGRADNJA CESTA

Red. Br.	OPIS RADOVA	Izvršenje programa	Napomena
1.	Izgradnja ceste u ul. Splitskoj ul- produžetak Radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnja rubnjaka 18/24/100, izrada slivnika, dizanje R.O. na potrebnu visinu, asfaltiranje i izrada bankina. Dužina L-258m, širina-5,5m	352.300,12	Nije dostavljena okončana situacija
2.	Izgradnja ceste u Vinogorčevoj ul., Radovi na iskopu, izrada tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnja rubnjaka 18/24/100, izrada slivnika, dizanje R.O. na potrebnu visinu, asfaltiranje i izrada bankina Dužina L-443m, širina-5,5m	617.960,87	Nije dostavljena okončana situacija
3.	Izgradnja ceste u ulici F.Maričevića-spoj Bašićeva-Runjaninova ul. Radovi na iskopu, izrada tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnja rubnjaka 18/24/100, izrada slivnika, dizanje R.O. na potrebnu visinu, asfaltiranje i izrada bankina Dužina L-205m, širina-5,5m	288.329,39	Nije dostavljena okončana situacija
4.	Rekonstrukcija ceste u ul. S.Radića, potez(Orljavska-A.Jarića) Radovi na iskopu, izrada tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnja rubnjaka 18/24/100, 8/14/100,kanalica,,dizanje R.O. na potrebnu visinu, asfaltiranje i izrada bankina. Dužina L-1400m,širina 5m	2.596.848,10	Nije dostavljena okončana situacija
	Ukupno	3.855.438,48	

B.) IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA

1	Izgradnja pješačke staze u ul. S.Radića Predviđaju se radovi na iskopu zemlje, ugradnji tucanika, rubnjaka 8/14/100 cm, asfaltiranje. Dužina L-1.420m, širina-1,6m		Troškovi izgradnje uvedeni u troškove izgradnje ceste pod točkom 5.rekonstrukcije ceste u ulici S.Radića, potez (Orljavska-A.Jarića)
2.	Izgradnja pješačke staze u ul. M.A.Reljkovića . Predviđaju se radovi na iskopu zemlje, ugradnji tucanika, rubnjaka 8/14/100 cm, asfaltiranje. Dužina L-200m, širina-1,6m		Nije ispostavljena okončana situacija
3.	Izgradnja biciklističkih staza u Borovskoj i Vukovarskoj ul. Predviđaju se radovi na iskopu zemlje, ugradnji tucanika, rubnjaka 8/14/100 cm, asfaltiranje, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Dužina L-700 m, širina-(1-3,5)m	407.448,29	
	Ukupno	407.448,29	

III IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 3.

Građenje javne rasvjete financirano je iz sredstava komunalnog doprinosa, sredstava Proračuna Grada , te sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kako slijedi:

Prema ugovoru br. 97/14. za izgradnju javne rasvjete u gradu Slavonskom Brodu, prema ponudi izvođača Zajednica ponuditelja: EL-TEL-FRIZ i MEIXNER d.o.o., predviđena je izgradnja i modernizacija javne rasvjete u iznosu od **2.854.915,31 kn (s PDV-om)**.

Ugovoreni radovi izvršeni su u iznosu od **2.776.574,72 (s PDV-om)**

Red. Br.	OPIS RADOVA	Izvršenje programa	Napomena
1.	Dravska ulica – produžetak postojeće rasvjete do Kupske ulice Građevinski radovi, postavljanje čeličnih pocinčanih stupova, te izvođenje elektromontažnih radova s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže iznosi 150 m.	118.557,59	

2.	Spoj Kupska, Koranska, Bosutska – do mosta sjeverno prema ulici Marinci Građevinski radovi, postavljanje čeličnih pocinčanih stupova, te izvođenje elektromontažnih radova s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže iznosi 300 m.		Izvedeno u sklopu radova Dravske ulice.
3.	Glogovačka ulica – produžetak rasvjete Građevinski radovi, postavljanje čeličnih pocinčanih stupova, te izvođenje elektromontažnih radova s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže iznosi 200 m.	63.358,06	
4.	Dio Vinogorske ulice kod Cekina i spoj s putnim prijelazom Čaplja Građevinski radovi, postavljanje čeličnih pocinčanih stupova, te izvođenje elektromontažnih radova s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže iznosi 350 m.	123.010,25	
5.	Naselje Roznika – nastavak izgradnje Građevinski radovi, postavljanje čeličnih pocinčanih stupova, te izvođenje elektromontažnih radova s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže iznosi 600 m.	115.449,41	
6.	Ulica Stanka Vraza do Naselja Hrvatskih branitelja Građevinski radovi, postavljanje čeličnih pocinčanih stupova, te izvođenje elektromontažnih radova s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže iznosi 600 m.	255.648,16	
7.	Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Petra Krešimira IV Građevinski radovi, postavljanje čeličnih pocinčanih stupova, te izvođenje elektromontažnih radova s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže iznosi 2.200 m.	1.016.783,00	
8.	Rekonstrukcija javne rasvjete Trg Pobjede Građevinski radovi, ugradnja čeličnih pocinčanih stupova, te elektromontažni radovi s ugradnjom svjetiljki. Ukupna dužina mreže 700 m	503.887,00	
9.	Radiofrekventno upravljanje javnom rasvjetom (programiranje paljenja i gašenja)		Uređuje se kroz održavanje javne rasvjete
10.	Modernizacija mreže javne rasvjete, prema projektu energetske učinkovitosti u 2014. godini u : - Vukovarskoj ulici - Ulici Nikole Zrinskog	156.477,50 141.317,50	

	- Ulica Petra Svačića	162.473,75
	- Ulica Matije Gupca	119.612,50
	UKUPNO:	2.776.574,72

Ceste
Pješačke i biciklističke staze
Javna rasvjeta

Ukupno: **3.855.438,48 kn**
Ukupno: **407.448,29 kn**
Ukupno: **2.776.574,72 kn**

SVEUKUPNO: 7.039.461,49 kn

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Slavonskog Broda za 2014. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od **8.346.000,00** kuna za ostvarenje Programa, tako da su ukupno utrošena sredstva unutar planiranog iznosa.

Izješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Slavonskog Broda za 2014. godinu objavit će se u «Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda».



PROČELNICA:
Klaudija Toljé Popović dipl. ing.

Klaudija Toljé Popović